

2020년(2019년 제안) 주민참여예산 추진상황(9.30.기준)

☐ 추진완료(12건)

연번	사업명	동	사업비 (백만원)	담당부서	추진율 (%)
계	12건		227.4		
1	양림동 주요거리 art bench 설치	양 립 동	10	문 화 관 광 과	100
2	방림1동 플래카드 걸이대 설치	방 립 1 동	10	도 시 계 획 과	100
3	버스유개승강장 설치	봉 선 2 동	20	교 통 지 도 과	100
4	교차로알리미 설치를 통한 안전한 도로 조성	월 산 동	10	교 통 지 도 과	100
5	불법투기 단속용 CCTV 설치	월 산 동	8	청 소 행 정 과	100
6	수박등마을 디자인센터 커뮤니티 공간 내 작은도서관 조성	월 산 4 동	4.4	도 서 관 과	100
7	백운1동 공영주차장 옹벽 벽화 조성	백 운 1 동	15	주 민 자 치 과	100
8	불법투기 단속을 위한 CCTV 설치	주 월 2 동	2	청 소 행 정 과	100
9	아파트 옹벽 남구상징물 정비	효 덕 동	20	주 민 자 치 과	100
10	행암동 효천2지구 하천 소음 저감사업	효 덕 동	20	건 설 과	100
11	양과동 농로 포장사업	대 촌 동	13	지 역 경 제 과	100
12	공원 시설물 유지관리	공 통	95	공 원 녹 지 과	100

☐ 추진 중(15건)

연번	사업명	동	사업비 (백만원)	담당부서	추진율 (%)	향후계획
계	15건		631			
1	방림2동 모아2차아파트 벽화 보수	방림2동	20	주민자치과	90	2020.11.2 준공예정
2	보행자 불편 해소를 위한 천변도로변 인도 정리	사직동	30	건 설 과	20	설계완료 후 공사 추진
3	사직동 동화길,꽃길 만들기	사직동	20	주민자치과	30	예산 재배정 후 동에서 사업 진행 - 주민회의 개최 : 10월 중 - 업체 선정 및 계약 : 11월 - 착공 및 준공 : 12월
4	골목길살리기 (벽화마을조성,꽃길가꾸기)	월산4동	6	주민자치과	10	예산 재배정 후 동에서 사업 진행 - 주민회의 개최 : 10월 중 - 업체 선정 및 계약 : 11월 - 착공 및 준공 : 12월
5	남구노인복지관 진입로 환경개선	월산5동	15	주민자치과	20	예산 재배정 후 동에서 사업 진행 - 업체 계약 및 착공 : 9월 - 준공 및 예산 집행: 10월 말

연번	사업명	동	사업비 (백만원)	담당부서	추진율 (%)	향후계획
6	쓰레기 불법투기 없는 깨끗한 마을만들기	백운2동	10	청소행정과	5	공모사업 등으로 추진
7	광복마을 역사 알기 유래비 및 독립운동 공적비 설치	주월1동	25	감사담당관	40	연구용역 완료 후 설치 계약 의뢰
8	진월국제테니스장 일원 굴다리 환경 개선 사업	효덕동	20	주만자차과	10	예산 재배정 후 동에서 사업 진행 - 업체 계약 및 착공 : 10월 - 준공 및 예산 집행 : 11월
9	불법투기 단속 CCTV 설치	대촌동	2	청소행정과	10	업체선정 → 계획수립 → 착공
10	동네체육시설 설치 및 유지 보수	공통	100	자차행정과	66	- '20년 하반기 동네체육시설 설치추진 - 덕남마을 1개소 10월중 설치예정 - 동네체육시설 점검 및 노후시설 유지 보수 추진
11	16개동 청사 유지관리 및 환경 정비공사	공통	80	회계과	40	연중 추진
12	경로당 물품구입	공통	141	고령정책과	99	경로당 물품구입 지속 추진
13	등산로 시설물 유지보수	공통	50	공원녹지과	80	하반기 정상 추진예정
14	마을공동시설 유지보수	공통	30	도시계획과	77	덕남마을 정자 보수공사 - 설계 및 계약의뢰 : 9.30.限 - 착공 및 준공 : 10.31.限
15	공동주택 편익시설 설치 및 개·보수	공통	82	건축과	25	공동주택 편익시설 설치 및 개·보수 요인 발생 시 추진

☐ 미추진(1건)

연번	사업명	동	사업비 (백만원)	담당부서	추진율 (%)	향후계획
계	1건		87			
1	도로시설물 보수	공통	87	건설과	0	보수 요인 발생 시 추진

☐ 추진불가(1건)

연번	사업명	동	사업비 (백만원)	담당부서	추진율 (%)	향후계획
계	1건		30			
1	대촌 유채꽃 축제	대촌동	30	지역경제과	-	코로나 19 확산으로 인한 행사성 사업 진행 불가(예산 전액 삭감)